

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแสงเพชร-บ้านนาย หลวย) หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 4 บ้านนาม่วง	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน แบบโซล่าเซลล์ บ้านสามพาด หมู่ที่ 5	/	-	-	100,000	92,000	8,000	16 ธ.ค.67	26 ธ.ค.67	

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
4	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดย ลาดยางทับคอนกรีต (จากอาคารโถมกลางบ้านถึง หน้าวัด) และ(จากสายหน้าวัด ถึงชุมประตูด้านทิศตะวันตก หมู่บ้าน)บ้านนายน้อย หมู่ที่ 6	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
5	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดย ลาดยางทับคอนกรีต(สายบ้าน นางรวมฝน ถึง บ้านนางบุญ สนอง) บ้านสระพัง หมู่ที่ 1	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
6	ปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
7	ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่พื้นที่ การเกษตร (สายนาพ่อ ประมวล-นายนายสายทอง คุ่ม ห้างสูง)บ้านนามั่ง หมู่ที่ 4	/	-	-	350,000	331,000	19,000	28 ม.ค.68	21 ก.พ.68	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
8	ลงหิณคลุกบริเวณหนองฝาย ใหม่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2	/	-	-	350,000	327,200	22,800	13 ธ.ค.67	26 ธ.ค.67	
9	ลงหิณคลุกรอบบริเวณหนอง สระพัง บ้านสระพัง หมู่ที่ 1	/	-	-	350,000	331,000	19,000	28 ม.ค.68	21 ก.พ.68	
10	ลงหิณคลุกสู่พื้นที่การเกษตร (สายลำห้วยหาด) บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 7	/	-	-	300,000	291,000	9,000	5 มี.ค.68	24 มี.ค.68	
11	ลงหิณคลุกสู่พื้นที่การเกษตร (สายบ้านถนนกลาง-บ้านสาม พาด) บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 7	/	-	-	130,000	127,000	3,000	5 มี.ค.68	24 มี.ค.68	
12	ลงหิณคลุกสู่พื้นที่การเกษตร (สายเส้นบ่อขยะถึงบ้านถนน กลาง) บ้านนายม หมู่ที่ 8	-	-	/	300,000	-	300,000	-	-	
13	ลงหิณคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสามพาด หมู่ที่ 5	-	-	/	200,000	-	200,000	-	-	
14	ลงหิณคลุกสู่พื้นที่การเกษตร (สายเส้นทางใต้สระสหรณ์) บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9	-	-	/	150,000	-	150,000	-	-	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด	
15	ลงหิณคลุ่กสู่พื้นที่การเกษตร (สายคู้มท้ายบ้าน)บ้านหนอง พุ่ม หมู่ที่ 9	-	-	/	150,000	-	150,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ฝึกอบรมเสริมอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือ ผู้มีรายได้น้อย	-	-	/	40,000	-	40,000	-	-	
2	ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่ อบต.สระพัง	-	-	/	40,000	-	40,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบปัญหาสาธารณสุข ภัย	-	-	/	80,000	-	80,000	-	-	
2	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/ ทบทวน/จัดตั้ง อปพร.	-	-	/	60,000	-	60,000	-	-	
3	อบรมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอบ้าน แพ้น	/	-	-	80,000	80,000	0	11 ก.พ.68	14 ก.พ.68	
2	แข่งขันกีฬายาวชนและ ประชาชนตำบลสระพัง	/	-	-	110,000	110,000	0	25 ม.ค.68	26 ม.ค.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	/	-	-	92,300	57,800	34,500	10 มี.ค.68	20 มี.ค.68	
2	รณรงค์ป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่อร้ายแรง ประจำปี 2568	-	-	/	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	/	-	-	180,000	180,000	0	20 มี.ค.68	31 มี.ค.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลสระพัง	-	-	/	40,000	-	40,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสังคม

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	120,000	49,500	70,500	1 ธ.ค.67	31 มี.ค.68	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	10,842,000	4,348,100	6,493,900	1 ต.ค.67	31 มี.ค.68	
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	/	-	-	2,726,400	1,192,200	1,534,200	1 ต.ค.67	31 มี.ค.68	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน	-	-	/	30,000	-	30,000	-	-	
2	อบรมสัมมนาและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	/	-	-	151,000	150,887	113	26 มี.ค.68	28 มี.ค.68	
3	ปกป้องสถาบันวันสำคัญ ของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	/	15,000	-	15,000	-	-	
4	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	/	30,000	-	30,000	-	-	
5	พัฒนาแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	/	20,000	-	20,000	-	-	
6	ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

6.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ อบต.สระพัง	-	-	/	150,000	-	150,000	-	-	
2	รณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะ ของตำบลสระพัง	-	-	/	35,000	-	35,000	-	-	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	
2	คลองสวย น้ำใส	-	-	/	20,000	-	20,000	-	-	
3	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระนางเจ้าสิริกิติ์ใน รัชกาล ที่ ๙ และพระราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	-	-	/	20,000	-	20,000	-	-	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	/	20,000	-	20,000	-	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	มอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.สระพัง	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	
2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระพัง	/	-	-	20,000	20,000	0.00	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	
3	วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.สระพัง	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	
4	ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาให้เด็กก่อนวัยเรียน	-	-	/	15,000	-	15,000	-	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	สืบสานประเพณีลอยกระทง	-	-	/	60,000	-	60,000	-	-	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระ บรมราชินีฯในรัชกาลที่10 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	
3	โครงการบูรณาการสืบสาน งานนมัสการพระแท่น บัลลังก์	-	-	/	20,000	-	20,000	-	-	
4	โครงการประเพณีหล่อเทียน พรรษา	-	-	/	30,000	-	30,000	-	-	
5	รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของท้องถิ่น ประจำปี 2568	-	-	/	50,000	-	50,000	-	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6	วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาล ที่ 9 และวันปิยมหาราช	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	
7	วันพ่อแห่งชาติ (สำนักปลัด)	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	
8	วันแม่แห่งชาติ (สำนักปลัด)	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	/	-	-	4,000	4,000	0.00	-	-	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	-	-	/	8,600	-	8,600	-	-	
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	/	-	-	3,000	2,500	500	-	-	
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	/	5,500	-	5,500	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ประตู (ดับเบิลแค็บ)	-	-	/	850,000	-	850,000	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	-	-	/	11,000	-	11,000	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 4 ล้นชัก)	/	-	-	7,200	4,900	2,300	-	-	
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ 4 ล้นชัก)	/	-	-	7,200	4,900	2,300	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	/	-	-	2,000	2,000	0	-	-	
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ แบบฟอร์ม (15 ลิ้นชัก)	/	-	-	3,500	3,500	0	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	/	4,100	-	4,100	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	
2	ค่าจัดซื้อวัดแสงสว่าง	-	-	/	5,000	-	5,000	-	-	
3	ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (slump test)	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	
4	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต (แบบหล่อคอนกรีต)	-	-	/	10,000	-	10,000	-	-	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	จัดซื้อเทพวัดระยะทาง	-	-	/	3,000	-	3,000	-	-	